

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 22/05/2024)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
									€ 44.869,33	€ 17.481.425,41	
IIS "DALLA CHIESA SPINELLI" di Omegna - Rifacimento bagni, pavimentazione, sostituzione porte e miglioramento sismico	F18B20000580001	8743283162	■ Progettazione	17/05/2021	06/12/2022	Studio Ingegneria E.Bertinotti	€ 62.553,79	€ 62.553,79	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		8826666B33	■ Lavori	26/05/2021	03/07/2023	Tecno Costruzioni	€ 406.201,19	€ 406.201,19	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z9832B40B8	■ Collaudo Statico	06/08/2021	26/11/2021	Ing. Andrea BOSCHI	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	10/02/2023	02/05/2023	dipendenti prov.li	€ 2.778,76	€ 2.761,88	€ 16,88	€ 0,00	99,4%
IIS "DALLA CHIESA SPINELLI" di Omegna - Riqualficazione architettonica, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza palestra	F15F22000360006	9663249D54	■ Progettazione	21/02/2023	13/09/2023	RTP Ing. Mauro RUTTO (mandatario) Fabio Torri - Mario Storti - Andrea Valentini (mandanti)	€ 120.536,00	€ 54.868,72	€ 0,00	€ 65.667,28	45,5%
		Z3839D2A6B	■ Indagine diagnostica strutturale	16/02/2023	20/04/2023	Laboratorio Tecnologico Lombardo Srl	€ 13.420,00	€ 13.420,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z663A1E8DF	■ Indagine geologica/geotecnica	27/02/2023	23/10/2023	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 2.030,08	€ 2.030,08	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z363E040C0	■ Collaudo Statico	15/01/2024	---	ALMA INGEGNERIA S.R.L.	€ 2.791,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.791,36	0,0%
		B0CBEF4E34	■ Aggiornamento catastale	15/03/2024	---	STUDIO ASSOCIATO GEOTECH	€ 5.508,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.508,30	0,0%
		A01F1527A7	■ Lavori	22/11/2023	21/03/2024	Impresa DOMUS EDILE srl	€ 711.610,60	€ 142.322,13	€ 0,00	€ 569.288,47	20,0%
			■ Fondo incentivi	08/08/2023	---	dipendenti prov.li	€ 7.101,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.101,96	0,0%
IIS "E. MAGLIA" di Stresa - Sostituzione edilizia plesso scolastico con demolizione e ricostruzione - Lotto I	F61B21004770006	9124847DF1	■ Lavori	14/04/2022	27/06/2023	Negro Servizi Srl	€ 444.813,45	€ 444.813,44	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZB33606C00	■ D.L. Direzione Lavori	15/04/2022	27/06/2023	Studio GP Project Srl	€ 31.323,51	€ 31.323,51	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	16/10/2023	---	dipendenti prov.li	€ 3.093,04	€ 0,00	€ 3.093,04	€ 0,00	0,0%
IIS "E. MAGLIA" di Stresa - Realizzazione nuovo complesso	F65E21000110002	95256238C4	■ Lavori	08/03/2023	18/04/2024	Costruzioni Bertini Srl	€ 9.382.988,31	€ 4.349.397,66	€ 0,00	€ 5.033.590,65	46,4%
		8759728439	■ Progettazione e GSE	26/05/2021	05/04/2023	Studio GP Project Srl	€ 253.631,11	€ 253.631,11	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		8725888E8F	■ Progettazione e D.L.	26/04/2021	30/11/2023	STUDIO D'INGEGNERIA PARACHINI G. E TORRI F.	€ 104.041,60	€ 87.572,57	€ 0,00	€ 16.469,03	84,2%
		8760359CEE	■ Progettazione, C.S.P e C.S.E.	26/05/2021	15/02/2024	ALMA INGEGNERIA S.R.L.	€ 168.825,60	€ 106.928,12	€ 8.881,60	€ 53.015,88	63,3%
		880096955F	■ Progettazione e D.L.	23/06/2021	03/05/2024	DIGIERRE 3 S.R.L.	€ 74.756,43	€ 59.044,49	€ 0,00	€ 15.711,94	79,0%
		8801131B0D	■ Progettazione	23/06/2021	07/04/2023	E.M.S. ENGINEERING SRL	€ 77.706,39	€ 48.848,80	€ 0,00	€ 28.857,59	62,9%
		9003030F5F	■ Validazione progetto	03/12/2021	12/12/2022	S.C.E. PROJECT SRL	€ 69.784,00	€ 69.784,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		9724730D0E	■ D.L. Direzione Lavori	23/03/2023	15/05/2024	Studio GP Project Srl	€ 255.190,57	€ 113.418,01	€ 0,00	€ 141.772,56	44,4%
		9822681CC7	■ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo	17/05/2023	18/12/2023	CEAS	€ 126.880,00	€ 24.671,82	€ 0,00	€ 102.208,18	19,4%
		Z39310462F	■ Indagine geologica/geotecnica	16/04/2021	10/12/2021	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 4.230,96	€ 4.230,96	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3F34690F7	■ Lavori accessori	16/12/2021	12/07/2022	ECOSISTEMI SRL	€ 6.588,00	€ 6.588,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 22/05/2024)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
scolastico alberghiero - Lotto II		Z6C391201D	■ Servizi accessori	14/12/2022	13/03/2023	Lexmedia	€ 1.103,76	€ 1.103,76	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z883971377	■ Servizi accessori	16/02/2023	20/02/2023	VIVENDA SRL	€ 438,85	€ 438,85	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z8C3145452	■ Consulenza specialistica	16/04/2021	09/06/2021	STUDIO ASSOCIATO GEOTECH	€ 8.710,80	€ 8.710,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z953716823	■ Indagini geologica/geotecnica	12/07/2022	23/10/2023	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 1.078,48	€ 1.078,48	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z9A3828C1A	■ Indagini diagnostica strutturale	21/10/2022	20/12/2022	SERVIZITECNICI.IT SRL	€ 36.834,24	€ 36.834,24	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z9B340FEAB	■ Indagini geologica/geotecnica	26/11/2021	30/08/2022	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 8.959,68	€ 8.959,68	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZBB3D0943E	■ Progettazione	03/11/2023	15/02/2024	RISTOTECNICA	€ 48.190,00	€ 48.190,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3D3E038D5	■ Indagini diagnostica strutturale	29/12/2023	05/02/2024	Società Servizi Tecnici	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZD23769290	■ Progettazione e D.L. impianti	24/08/2022	07/04/2023	E.M.S. ENGINEERING SRL	€ 14.844,96	€ 14.844,96	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZE734A3788	■ Consulenza specialistica	30/12/2021	14/10/2022	SILEA	€ 4.806,80	€ 4.806,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		■ Fondo incentivi	16/10/2023	---	dipendenti prov.li	€ 143.334,00	€ 0,00	€ 15.479,23	€ 127.854,77	0,0%	
IIS "E. MAGLIA" di Stresa - Predisposizione spazi da adibire alle attività sportive	F65E22000080006	9712456C3B	■ Validazione progetto	16/03/2023	05/09/2023	Studio Pro Iter Srl	€ 95.160,00	€ 95.160,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		97144612D2	■ Progettazione e C.S.P	17/03/2023	21/09/2023	RTP Bonazzi Paolo (mandatario),Berlanda Paolo,BF Progetti Engineering Srl,Donato Giuseppe,Cappuccio-Donato-Macchi Cassia Architetti Associati,Manini Marco,Modelli Marco,Gervasoni Massimo	€ 271.523,20	€ 271.523,20	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		A005846946	■ Lavori	13/09/2023	---	RTI Impresa COGEIS Spa (mandante) e Impresa DE GIULIANI Srl (mandataria)	€ 4.392.588,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.392.588,49	0,0%
		A01D8882C6	■ D.L. Direzione Lavori	18/10/2023	16/01/2024	PRO ITER	€ 272.157,60	€ 54.431,52	€ 0,00	€ 217.726,08	20,0%
		Z3D3B7DBAC	■ Consulenza specialistica	13/06/2023	---	Dott.ssa Elena Poletti	€ 4.313,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.313,92	0,0%
		ZDC3C2F3CE	■ Indagini geologica/geotecnica	28/08/2023	12/12/2023	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Contributo ANAC	14/02/2024	26/02/2024	ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	21/08/2023	---	dipendenti prov.li	€ 41.990,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.990,95	0,0%
IIS "L. COBIANCHI" di Verbania - Recupero locali piano seminterrato con realizzazione laboratori e nuove aule	F57J20000010001	893822154E	■ Lavori	17/12/2021	26/06/2023	COGEIS Spa	€ 617.422,42	€ 617.422,42	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3E3199EE5	■ Progettazione e D.L. impianti	11/05/2021	04/09/2023	P.I. Mario STORTI	€ 21.456,75	€ 21.456,75	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z8A3199FC5	■ Progettazione e D.L.	11/05/2021	18/09/2023	Geom. Massimo GERVASONI	€ 21.456,75	€ 21.456,75	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	24/08/2023	---	dipendenti prov.li	€ 2.933,80	€ 0,00	€ 2.933,80	€ 0,00	0,0%
		9001653F09	■ Progettazione e C.S.P	30/12/2021	21/02/2023	Studio ARTECO	€ 165.578,40	€ 165.578,40	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		9426278AAD	■ Validazione progetto	05/10/2022	15/12/2022	Studio S.C.E. Project	€ 57.096,00	€ 57.096,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 22/05/2024)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
IIS "MARCONI GALLETTI EINAUDI" di Domodossola - Ampliamento complesso scolastico - 1° lotto	F61B21001110001	95433827F5	■ Lavori	21/02/2023	06/12/2023	SICET Srl	€ 1.884.598,07	€ 1.223.998,57	€ 0,00	€ 660.599,50	64,9%
		96998644FE	■ C.S.E. e D.L.	14/03/2023	18/04/2024	Ing. ISGRO' Salvatore	€ 85.009,60	€ 67.341,20	€ 0,00	€ 17.668,40	79,2%
		Z473387036	■ Indagine geologica/geotecnica	21/10/2021	06/04/2022	Studio Bossalini & Cattin	€ 14.435,04	€ 14.435,04	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZB93ABDCEE	■ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo	13/04/2023	---	Ing. BERRINO Giulio	€ 20.047,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.047,04	0,0%
			■ Fondo incentivi	14/03/2023	---	dipendenti prov.li	€ 22.290,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.290,11	0,0%
IIS "MARCONI GALLETTI EINAUDI" di Domodossola - Riqualificazione architettonica, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza palestra e ampliamento spazi accessori	F65F22000510006	9569046291	■ Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL	23/12/2022	07/06/2023	Studio S.C.E. Project	€ 111.654,40	€ 55.827,20	€ 0,00	€ 55.827,20	50,0%
		A0033E64C6	■ Lavori	07/09/2023	09/02/2024	DREMAR	€ 801.614,12	€ 160.322,82	€ 0,00	€ 641.291,30	20,0%
		B050A17F48	■ Collaudo Statico	13/02/2024	---	Ing. BERRINO Giulio	€ 2.410,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.410,72	0,0%
		Z133A4DFEF	■ Indagine diagnostica strutturale	14/03/2023	20/04/2023	IN SITU	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	06/06/2023	---	dipendenti prov.li	€ 16.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.600,00	0,0%
IIS "PIERO GOBETTI" di Omegna - Ultimazione lavori auditorium	F11B21001110001	24334714D8	■ D.L. Direzione Lavori	11/03/2022	19/07/2023	Studio "Gruppo Concrete Srl"	€ 36.160,80	€ 36.160,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		87565559C6	■ Progettazione	26/05/2021	28/01/2022	Studio "Gruppo Concrete Srl"	€ 62.952,00	€ 62.952,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		9123472F41	■ Lavori	14/04/2022	18/12/2023	Edilizia Moderna Nuova Srl	€ 743.228,64	€ 743.228,64	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		93647514FF	■ Forniture	24/08/2022	09/06/2023	LCF Snc	€ 99.308,00	€ 99.308,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z0437E4C88	■ Lavori accessori	03/10/2022	27/10/2022	I.S.A. SRL	€ 11.163,00	€ 11.163,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z163380AC3	■ C.S.P., C.S.E. e istanza antincendio	20/10/2021	11/05/2023	Geom. Massimo GERVASONI	€ 12.810,00	€ 12.810,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z353AAF05B	■ Forniture	06/04/2023	30/05/2023	I.S.A. SRL	€ 4.843,40	€ 4.843,40	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z4F31C365A	■ Progettazione	15/05/2021	28/01/2022	Ing. Roberto BOTTELLI	€ 20.899,97	€ 20.899,97	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z6C3598F79	■ Collaudo Tecnico-funzionale e DL impianti	04/04/2022	24/07/2023	Elettroprogetti di p.i. Mario Storti	€ 21.166,16	€ 21.166,16	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z923A44BCC	■ Forniture	14/03/2023	02/05/2023	Digital Lake Studio Srl	€ 45.593,84	€ 45.593,84	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZCE377C750	■ Progettazione	30/08/2022	16/12/2022	Studio "Gruppo Concrete Srl"	€ 9.441,99	€ 9.441,99	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZD03580F9C	■ Forniture	14/03/2022	02/03/2023	Mobility Care Srl	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZE23A1D16D	■ Forniture	01/03/2023	30/05/2023	Tacconi & Design Srl	€ 8.308,20	€ 8.308,20	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	15/09/2023	---	dipendenti prov.li	€ 6.629,73	€ 0,00	€ 6.629,73	€ 0,00	0,0%
				907205509F	■ Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL	14/03/2022	06/09/2022	Studio Associato Fugazza	€ 212.460,83	€ 120.680,44	€ 0,00
Z3B3B89762	■ Consulenza specialistica			14/06/2023	17/07/2023	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI	€ 7.769,96	€ 1.896,86	€ 0,00	€ 5.873,10	24,4%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 22/05/2024)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
LICEO "BONAVENTURA CAVALIERI" di Verbania - ampliamento n. 8 aule e Aula Magna	F51B21005500001	Z8D3E05251	■ Progettazione	29/12/2023	09/02/2024	E.M.S. ENGINEERING SRL	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZA93E0B50C	Validazione progetto	26/01/2024	---	PRO ITER	€ 44.408,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.408,00	0,0%
		A01363E5ED	■ Lavori	22/11/2023	29/02/2024	A.N.C. srl	€ 1.809.642,91	€ 361.928,58	€ 0,00	€ 1.447.714,33	20,0%
			■ Contributo ANAC	14/02/2024	26/02/2024	ANAC	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	21/09/2023	---	dipendenti prov.li	€ 19.198,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.198,63	0,0%
LICEO "BONAVENTURA CAVALIERI" di Verbania - Realizzazione ampliamento del complesso scolastico	F51B21000620001	9172347C2F	■ Lavori	16/05/2022	08/03/2023	Moire Archeologia Restauri e Costruzioni Srl	€ 169.278,15	€ 169.278,15	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z263664955	■ D.L. Direzione Lavori	13/05/2022	16/04/2024	Ing. Matteo RIGOLONE	€ 50.752,00	€ 44.408,00	€ 0,00	€ 6.344,00	87,5%
		Z6F3C76434	■ Indagine acustica	21/09/2023	09/02/2024	Ing. Daniela MANNINA	€ 8.120,32	€ 5.582,72	€ 0,00	€ 2.537,60	68,8%
		Z803ABCC96	■ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo	13/04/2023	---	A.I. Studio - Ingegneri Associati M.Martelletti e G.Ghezzi	€ 20.935,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.935,20	0,0%
		Z823D0EBD4	■ Indagine geologica/geotecnica	31/10/2023	23/01/2024	TECNO PIEMONTE	€ 1.289,54	€ 1.289,54	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z223E0B4F0	■ Validazione progetto	07/03/2024	---	PRO ITER	€ 21.569,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.569,90	0,0%
		A0325F271E	■ Lavori	22/12/2023	28/03/2024	GES.CO srl	€ 1.369.879,06	€ 273.975,21	€ 0,00	€ 1.095.903,85	20,0%
		B10CA2E9FB	■ C.S.E. e D.L.	03/04/2024	---	Ing. Matteo RIGOLONE	€ 60.902,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.902,40	0,0%
		ZDF39F6EC4	■ D.L. Direzione Lavori	21/02/2023	12/12/2023	Studio EMS Engineering Srl	€ 38.431,66	€ 13.331,64	€ 0,00	€ 25.100,02	34,7%
			■ Contributo ANAC	14/02/2024	26/02/2024	ANAC	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
	■ Fondo incentivi	18/09/2023	---	dipendenti prov.li	€ 15.541,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.541,57	0,0%		
LICEO "BONAVENTURA CAVALIERI" di Verbania - Recupero locali piano seminterrato con realizzazione archivio e adeguamento sismico	F54G20000070001	95161764DC	■ Lavori	26/01/2023	13/12/2023	A.R. COSTRUTTORI S.R.L.	€ 387.190,08	€ 387.120,08	€ 0,00	€ 70,00	100,0%
		Z3A3ABD627	■ Collaudo Statico	13/04/2023	29/02/2024	A.I. Studio - Ingegneri Associati M.Martelletti e G.Ghezzi	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z4133FD5D7	■ C.S.P., C.S.E. e D.L.	22/11/2021	05/02/2024	Ing. Matteo RIGOLONE	€ 63.438,73	€ 63.438,73	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	28/12/2023	---	dipendenti prov.li	€ 2.613,69	€ 0,00	€ 2.613,69	€ 0,00	0,0%
LICEO "GIORGIO SPEZIA" di Domodossola - Sostituzione infissi, rifacimento manto copertura	F68B20000580001	914160209F	■ Lavori	03/05/2022	09/11/2023	IMECA Srl	€ 455.165,86	€ 455.165,85	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Servizi accessori	19/05/2022	06/06/2022	ASSITECA Spa	€ 297,71	€ 297,71	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZE031F139B	■ C.S.P., C.S.E.	14/06/2021	31/05/2023	Arch. Roberta ROSSI	€ 9.389,12	€ 9.389,12	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	19/09/2023	---	dipendenti prov.li	€ 5.221,36	€ 0,00	€ 5.221,36	€ 0,00	0,0%
		Z3B3924E9E	■ Progettazione	16/12/2022	---	Studio Tecnico Falciola e Marangon	€ 31.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.720,00	0,0%
		B126F24D4B	■ Collaudo Statico	10/04/2024	---	Studio Tecnico di ing. Torri Fabio e Stefano	€ 4.377,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.377,36	0,0%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 22/05/2024)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
SP 52 di Vallestrona - Demolizione e ricostruzione ponte di attraversamento canalone torrentizio-valanghivo loc. Cerani	F27H22003110001	A042429004	Lavori	07/02/2024	---	BERTINI srl	€ 306.505,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 306.505,62	0,0%
		ZDB3A11540	■ Indagine geologica/geotecnica	24/02/2023	---	Dott.Agr. Ruschetti Monica	€ 936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,00	0,0%
		L04-02	■ Contributo ANAC	14/02/2024	26/02/2024	ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	07/02/2024	---	dipendenti prov.li	€ 3.085,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.085,18	0,0%
SP 52 di Vallestrona e 52/C di Massiola - adeguamento idraulico manufatti attraversamento stradale, tagli vegetazionali etc	F27H21000460002	952317007F	■ Progettazione	07/12/2022	28/03/2024	IG Ingegneria Geotecnica	€ 163.980,20	€ 86.214,96	€ 0,00	€ 77.765,24	52,6%
		Z253C769C0	■ Indagine geologica/geotecnica	18/09/2023	30/11/2023	TECNOSUOLO srl	€ 6.710,00	€ 6.710,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		B0193FE42E	■ Lavori	12/03/2024	---	RTI CAVE DI CORCONIO - BORGAZZI	€ 1.190.413,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.190.413,36	0,0%
		ZEC3DD0C21	■ Indagine geologica/geotecnica	19/12/2023	29/01/2024	Dott.ssa Elena Poletti	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	16/01/2024	---	dipendenti prov.li	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.200,00	0,0%
SP 90 Rovergro Cicogna km 6 - realizzazione infrastruttura a sbalzo	F37H21000330002	A0082920D5	■ Lavori	13/10/2023	08/03/2024	SISCOM	€ 499.723,03	€ 167.964,37	€ 0,00	€ 331.758,66	33,6%
		Z423A13F5A	■ Progettazione	27/02/2023	09/11/2023	CERUTTI Studio di Architettura e Ingegneria	€ 23.219,04	€ 12.688,00	€ 0,00	€ 10.531,04	54,6%
		B097FDD7EE	■ Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL	04/03/2024	---	CERUTTI Studio di Architettura e Ingegneria	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.918,24	0,0%
		B096ECA0E0	■ Indagine geologica/geotecnica	01/03/2024	---	GEOL. EPIFANI FULVIO	€ 7.739,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.739,68	0,0%
		ZBF3A13FB5	■ Indagine geologica/geotecnica	27/02/2023	05/10/2023	Dott. Geol. Epifani Fulvio	€ 23.219,04	€ 12.688,00	€ 0,00	€ 10.531,04	54,6%
			■ Contributo ANAC	14/02/2024	26/02/2024	ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	03/08/2023	---	dipendenti prov.li	€ 4.952,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.952,07	0,0%
Val d'Ossola 2021 - SP 68 di Valle Bognanco - SP 67/a di Montescheno - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di barriere stradali ammalorate	F67H21008340001	91499043A5	■ Lavori	31/05/2022	15/12/2022	Oberti G. Srl	€ 194.696,69	€ 194.696,69	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3D349139D	■ C.S.P., C.S.E.	29/12/2021	10/02/2023	Arch. Roberta ROSSI	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	21/02/2022	02/05/2023	dipendenti prov.li	€ 1.914,99	€ 1.914,99	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
Val d'Ossola 2022 - SP 66/a di Calasca, SP 138 di Calasca Castiglione bis, SP 66/b di Bannio, SP 139 di Anzino - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza del corpo stradale	F47H22001420001	9292483F8B	■ Lavori	24/08/2022	16/01/2024	RTI EDILAVORI Srl (mandataria) AMIGLIARINI Snc (mandante)	€ 551.273,57	€ 511.796,55	€ 0,00	€ 39.477,02	92,8%
		Z03362367C	■ C.S.E.	12/05/2022	18/07/2023	Geom. Virgilio BAGNASCO	€ 7.875,00	€ 7.875,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z623A9C6A8	■ Lavori accessori	03/04/2023	25/07/2023	Impresa AMIGLIARINI snc	€ 33.185,94	€ 33.185,94	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	09/06/2022	26/07/2023	dipendenti prov.li	€ 4.743,99	€ 4.743,99	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
Val d'Ossola 2023 - SP 65 di Pieve Vergonte - tronco 1° zona 2° - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza corpo stradale in comune di Anzola d'Ossola	F77H21011790001	Z6B3B635B9	■ C.S.P., C.S.E.	05/06/2023	---	Arch. Antonella TRAPANI	€ 1.446,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.446,43	0,0%
		9904240567	■ Lavori	10/08/2023	---	OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni Antonio	€ 301.920,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 301.920,82	0,0%
			■ Fondo incentivi	30/05/2023	---	dipendenti prov.li	€ 3.798,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.798,57	0,0%

Impegni fino al **22/05/2024**

 Pagamenti dal **09/06/2021**
 al **22/05/2024**

 N. progetti **24**
 N. affidamenti **131**

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 22/05/2024)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
Val d'Ossola 2024 - SP 67 di Valle Antrona*zona Ossola* - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza corpo stradale in comune di Borgomezzavalle e Antrona Schieranco	F87H22002170001	B0BE35A5A7	■_ C.S.E.	02/04/2024	---	ARCH. FABIO DALLA POZZA	€ 4.994,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.994,00	0,0%
			■_ Fondo incentivi	02/04/2024	---	dipendenti prov.li	€ 8.428,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.428,41	0,0%
1.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE	F51F22007050006	Z6F3AS2DE0	■_ Forniture	16/05/2023	---	ADS Spa	€ 5.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.856,00	0,0%

Totale € 30.843.272,32 € 13.316.977,56 € 44.869,33 € 17.481.425,41

Modalità di finanziamento dell'intervento

- _ finanziato con risorse PNRR/PNC
- _ finanziato con risorse Statali/Regionali/Proprie
- finanziato con risorse PNRR/PNC e Statali/Regionali/Proprie